

## АКТ

### о результатах контроля за исполнением концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в объект соглашения

с.Ольховатка

(место составления акта проверки)

« 24 » декабря 2018г. в 10час.00мин

(дата, время составления акта проверки)

Муниципальное образование «Ольховатское сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», от имени которого выступает Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, в лице главы сельского поселения Долженко Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ООО «Жилсервис») в лице директора Муконина Николая Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами,

по результатам контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, проведенного рабочей группой по осуществлению контроля на основании распоряжения администрации Ольховатского сельского поселения от 07 декабря 2018г. № 67-р, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением № б/н от 23 ноября 2016г., согласно представленной информации, Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения, а именно в ходе проверки ООО «Жилсервис» предоставлены локальные сметные расчеты, утвержденные от 10.12.2018 г. на выполнение строительных и монтажных работ, а также расходов на оплату труда работников, задействованных в выполненных работах по исполнению обязательств концессионером, предусмотренных Концессионным соглашением № б/н от 23 ноября 2016г.:

**-согласно сметного расчёта № 1 объект Водозабор «Грачёвка» (1скважина)**

сметная стоимость на выполненные работы составила – 91517,00 руб., в том числе: строительные работы – 49675,00 руб., монтажные работы - 30880,00 руб., средства на оплату труда – 1232,00 руб., сметная трудоемкость – 138,45 чел.час.

- приложение: сметный расчет №1 от 10.12.2018 г.,

**-согласно сметного расчёта № 2 объект Водозабор «Лесхоз» (1скважина)**

сметная стоимость на выполненные работы составила – 91517,00 руб., в том числе: строительные работы – 49675,00 руб., монтажные работы - 30880,00 руб., средства на оплату труда – 1232,00 руб., сметная трудоемкость – 138,45 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №2 от 10.12.2018 г.,

**-согласно сметного расчёта № 3 объект Водозабор «Летний лагерь» (1скважина)**

сметная стоимость на выполненные работы составила – 91517,00 руб., в том числе: строительные работы – 49675,00 руб., монтажные работы - 30880,00 руб., средства на оплату труда – 1232,00 руб., сметная трудоемкость – 138,45 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №3 от 10.12.2018 г.,

**-согласно сметного расчёта № 4 объект Водозабор «Макаровка» (1скважина)**

сметная стоимость на выполненные работы составила – 91517,00 руб., в том числе: строительные работы – 49675,00 руб., монтажные работы - 30880,00 руб., средства на оплату труда – 1232,00 руб., сметная трудоемкость – 138,45 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №4 от 10.12.2018 г.,

**-согласно сметного расчёта № 5 объект Водозабор «Мех.ток» (1скважина)**

сметная стоимость на выполненные работы составила – 91517,00 руб., в том числе: строительные работы – 49675,00 руб., монтажные работы - 30880,00 руб., средства на оплату труда – 1232,00 руб., сметная трудоемкость – 138,45 чел.час.:

- приложение: сметный расчет №5 от 10.12.2018 г.,

-согласно сметного расчёта № 6 объект – ремонтные работы центрального водопровода ул.Новая сметная стоимость строительных работ составила – 132708,00 руб., средства на оплату труда – 1043,00 руб., сметная трудоемкость – 78,25 чел.час.

- приложение: сметный расчет №6 от 10.12.2018 г.

2. На основании проведенной проверки 24.12.2018г. концессионер ООО «Жилсервис» выполнил обязательства на сумму 590293,00руб. (73,8%), в соответствии с п.5.21 Раздела 5 «Реконструкция объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения и иного имущества» Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения от 23.11.2016г. по Ольховатскому сельскому поселению. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течении всего срока действия Соглашения Концессионером равен 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

3. Стороны подтверждают (полное/частичное) частичное выполнение концессионером обязательства, предусмотренного Соглашением, с указанием причин (в случае невыполнения или частичного невыполнения):

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон концессионного соглашения.

#### 4. Подписи:

##### Рабочая группа:

Председатель - глава Ольховатского сельского поселения Долженко Н.Н.

Секретарь – старший инспектор по земельным и имущественным вопросам Пахомова Н.В.

##### Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер администрации Решетникова В.Д.

Депутат Ольховатского сельского поселения Хребтова Е.В.

От Концедента

От Концессионера

Глава Ольховатского  
сельского поселения

Директор  
ООО «Жилсервис»






Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин

2018 г.



**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 91,517 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 49,675 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,880 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,232 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,45 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Грачевка"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	<b>ТЕРм10-01-039-06</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	<b>Цена поставщика</b>	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	<b>ТССЦ-501-1803</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	<b>ТЕРм08-03-529-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

Концедент  
 Концессионер  
 Стройка  
 Объект

Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  
 ООО "Жилсервис"  
 выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении  
 Водозабор "Грачевка"(1скважина)

Код
Код
Форма по ОКУД 322005
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 1
дата 23.11.2016
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.12.2018	23.11.2016	21.12.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Грачевка"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОР СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОР	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		
3	ТЕР34-02-065-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	ТЕР10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	ТССЦ-501-8465 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	ТЕРм08-03-531-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	Цена поставщика	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		
8	ТЕРм08-03-526-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Цена поставщика	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	ТЕРм10-01-039-06 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,67 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	Цена поставщика	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	ТССЦ-501-1803 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	ТЕРм08-03-529-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого							80554,56					138,45	
Справочно, в ценах 2001г.:													
Материалы							7167,53						
Машины и механизмы							506,02						
ФОТ							1231,52						
Накладные расходы							1013,21						
Сметная прибыль							554,23						
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38						
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>	

От Концедента Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

От Концессионера Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ольховатского сельского поселения

И.Н. Долженко

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Жилсервис"

Н.М. Муконин

2018 г.

### СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 91,517 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 49,675 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,880 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,232 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Лесхоз"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП- Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62			854,72 1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,15	8202,61			8202,61	1230,39		1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97			413,97	413,97		413,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРМ08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	<b>ТЕРМ10-01-039-06</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	<b>Цена поставщика</b>	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	<b>ТЕРМ10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	<b>ТССЦ-501-1803</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	<b>ТЕРМ08-03-529-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>



Концедент Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  
 Концессионер ООО "Жилсервис"  
 Стройка выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении  
 Объект Водозабор "Лесхоз"(1скважина)

Код	
Код	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	1
дата	23.11.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.12.2018	23.11.2016	21.12.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Лесхоз"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		
3	ТЕР34-02-065-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	ТССЦ-501-8465 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	ТЕРм08-03-531-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	Цена поставщика	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		
8	ТЕРм08-03-526-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Цена поставщика	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	ТЕРм10-01-039-06 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	Цена поставщика	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	ТССЦ-501-1803 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	ТЕРм08-03-529-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6



Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

От Концедента Глава Ольховатского сельского поселения



Н.Н.Долженко

От Концессионера Директор ООО "Жилсервис"



Н.М.Муконин

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин

2018 г.

**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**  
(локальная смета)

на выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 91,517 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 49,675 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,880 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,232 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,45 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
<b>Раздел 1. Водозабор "Летний лагерь"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	<b>ТЕРм10-01-039-06</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	<b>Цена поставщика</b>	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	<b>ТССЦ-501-1803</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	<b>ТЕРм08-03-529-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

Концедент Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  
 Концессионер ООО "Жилсервис"

Стройка выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

Объект Водозабор "Летний лагерь"(1скважина)

Код
Код
Форма по ОКУД 322005
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 1
дата 23.11.2016
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.12.2018	23.11.2016	21.12.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Летний лагерь"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		
3	ТЕР34-02-065-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	ТССЦ-501-8465 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	ТЕРм08-03-531-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	Цена поставщика	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		
8	ТЕРм08-03-526-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Цена поставщика	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	ТЕРм10-01-039-06 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	Цена поставщика	Рэле РЭК 7714 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	ТССЦ-501-1803 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	ТЕРм08-03-529-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

От Концедента Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

От Концессионера Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин





Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

2018 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин

2018 г.

### СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 91,517 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 49,675 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,880 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,232 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,45 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Раздел 1. Водозабор "Макаровка"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штакетный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	<b>ТЕРм10-01-039-06</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	<b>Цена поставщика</b>	Рэле РЭК 7714 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	<b>ТССЦ-501-1803</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	<b>ТЕРм08-03-529-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Цена поставщика	Тепловое реле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

Концедент Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  
 Концессионер ООО "Жилсервис"  
 Стройка выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении  
 Объект Водозабор "Макаровка"(1скважина)

Код	
Код	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	1
дата	23.11.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.12.2018	23.11.2016	21.12.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
<b>Раздел 1. Водозабор "Макаровка"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штакетный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМП-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		
8	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРм10-01-039-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	Цена поставщика	Рэле РЭК 7714 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	ТССЦ-501-1803 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	ТЕРм08-03-529-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						1231,52					
	Накладные расходы						1013,21					
	Сметная прибыль						554,23					
	Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18						10962,38					
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

От Концедента Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

От Концессионера Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин




Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н. Долженко

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Жилсервис"

Н.М. Муконин

2018 г.



**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5**  
(локальная смета)

на выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 91,517 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 49,675 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 30,880 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,232 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,45 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Мех. ток"(1скважина)</b>												
1	<b>ТЕР10-01-070-04</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	<b>Цена поставщика</b>	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм <sup>2</sup> (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРМ08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		
10	<b>ТЕРМ10-01-039-06</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2
11	<b>Цена поставщика</b>	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56		
12	<b>ТЕРМ10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	15,7	6,28
13	<b>ТССЦ-501-1803</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11		
14	<b>ТЕРМ08-03-529-01</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46		
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03- 30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>
Итого Строительные работы							49674,6					98,85
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6
Итого							80554,56					138,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							7167,53					
Машины и механизмы							506,02					
ФОТ							1231,52					
Накладные расходы							1013,21					
Сметная прибыль							554,23					
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10962,38					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>



Концедент Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  
 Концессионер ООО "Жилсервис"

Стройка выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

Объект Водозабор "Мех. ток"(1скважина)

Код	
Код	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	1
дата	23.11.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.12.2018	23.11.2016	21.12.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водозабор "Мех. ток"(1скважина)</b>												
1	ТЕР10-01-070-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заборов (с установкой столбов): штaketный высотой до 2 м (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4квартал 2018г. СМР=7,73 Деревянные конструкции: НР (601,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6	6192,05 1046,67	656,55 66,61	4488,83	3715,23	628	393,93 39,97	2693,3	125,35	75,21
2	Цена поставщика	Столбы из твердых пород дерева h1.8м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4квартал 2018г. СМР=7,73 Автомобильные дороги	30	15,52		15,52	465,6			465,6		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР34-02-065-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Изготовление и установка металлического люка на скважину (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (140,62 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1037,34 182,62		854,72	1037,34	182,62		854,72	23	23
4	<b>ТЕРм10-01-053-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 16 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (152,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,97 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1,5	200,79 144,28	52,51 5,68	4	301,19	216,42	78,77 8,52	6	15,7	23,55
5	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73	0,15	8202,61		8202,61	1230,39			1230,39		
6	<b>ТЕРм08-03-531-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	46,88 19,22	1,11	26,55	46,88	19,22	1,11	26,55	2,03	2,03
7	<b>Цена поставщика</b>	Пускатель ПМЛ-310 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	413,97		413,97	413,97			413,97		
8	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17,18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	55,99 21,09	3,37 0,12	31,53	55,99	21,09	3,37 0,12	31,53	2,32	2,32
9	<b>Цена поставщика</b>	Автомат 100А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	297,54		297,54	297,54			297,54		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	ТЕРм10-01-039-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (11,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	16,63 16,3		0,33	16,63	16,3		0,33	2	2	
11	Цена поставщика	Рэле РЭК 77/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	90,56		90,56	90,56			90,56			
12	ТЕРм10-01-053-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка сигнального провода (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования: НР (40,79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (28,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,4	200,79 144,28	52,51 5,68	4	80,31	57,71	21 2,27	1,6	• 15,7	6,28	
13	ТССЦ-501-1803 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель сигнальный число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Монтаж оборудования	0,12	3000,93		3000,93	360,11			360,11			
14	ТЕРм08-03-529-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж тепловой защиты двигателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	137,36 32,39	3,6 0,12	101,37	137,36	32,39	3,6 0,12	101,37	3,42	3,42	
15	Цена поставщика	Тепловое рэле (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Электромонтажные работы на других объектах	1	517,46		517,46	517,46			517,46			
16	ТЕР22-01-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка штанги уровня воды башни (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7,51 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (4,13 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ	0,002	43512,77 3145,02	2118,18 238,37	38249,57	87,03	6,29	4,24 0,48	76,5	318	0,64	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							8853,59	1180,04	506,02 51,48	7167,53		138,45	
Накладные расходы							1013,21						
Сметная прибыль							554,23						
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>	
Итого Строительные работы							49674,6					98,85	
Итого Монтажные работы							30879,96					39,6	
Итого							80554,56					138,45	
Справочно, в ценах 2001г.:													
Материалы							7167,53						
Машины и механизмы							506,02						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						1231,52					
	Накладные расходы						1013,21					
	Сметная прибыль						554,23					
	Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18						10962,38					
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>91516,94</b>					<b>138,45</b>

От Концедента Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко



От Концессионера Директор ООО "Жилсервис"

Н.М.Муконин

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ольховатского сельского поселения



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Жилсервис"

Н.М. Муконин

2018 г.

**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6**  
(локальная смета)

на выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 132,708 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,043 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 78,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Раздел 1. ремонтные работы центрального водопровода ул. Новая</b>												
1	ТЕР01-01-004-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (164,07 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76,42 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4375	3494,04 63,62	3430,42 450,13		1528,64	27,83	1500,81 196,93		8,54	3,74

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР22-01-021-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (591,92 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (325,29 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,25	26644,66 1843,84	2307,7 289,2	22493,12	6661,17	460,96	576,93 72,30	5623,28	207,64	51,91
3	<b>ТЕР22-06-005-03</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубок) диаметром: 100 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (67,82 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (37,27 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	144,98 22,68	94,5 7,87	27,8	289,96	45,36	189 15,74	55,6	2,23	4,46
4	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (25,15 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11,71 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4375	402,04	402,04 78,74		175,89		175,89 34,45			
5	<b>ТЕР22-04-001-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (192,02 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (105,52 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,152	21900,61 887,61	2711,02 250,49	18301,98	3328,9	134,92	412,08 38,07	2781,9	106,3	16,16
6	<b>ТЕР22-03-011-03</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (18,18 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1305,56 16,14	4,5 0,24	1284,92	1305,56	16,14	4,5 0,24	1284,92	1,98	1,98
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							13290,12	685,21	2859,21 357,73	9745,7		78,25
Накладные расходы							1059,16					



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							566,21					
							<b>132707,94</b>					<b>78,25</b>
							115296,74					78,25
							9745,7					
							2859,21					
							1042,94					
							1059,16					
							566,21					
							17411,2					
							<b>132707,94</b>					<b>78,25</b>

Концедент Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  
 Концессионер ООО "Жилсервис"

Стройка выполненные работы в отношении объектов системы холодного водоснабжения по концессионному соглашению №б/н от 23.11.2016г. В Ольховатском сельском поселении

Объект ремонтные работы центрального водопровода ул. Новая

Код	
Код	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	1
дата	23.11.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.12.2018	23.11.2016	21.12.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Раздел 1. ремонтные работы центрального водопровода ул. Новая</b>												
1	ТЕР01-01-004-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (164,07 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОР СП (76,42 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОР	0,4375	3494,04 63,62	3430,42 450,13		1528,64	27,83	1500,81 196,93		8,54	3,74

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР22-01-021-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (591,92 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (325,29 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,25	26644,66 1843,84	2307,7 289,2	22493,12	6661,17	460,96	576,93 72,30	5623,28	207,64	51,91	
3	ТЕР22-06-005-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (67,82 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (37,27 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	144,98 22,68	94,5 7,87	27,8	289,96	45,36	189 15,74	55,6	2,23	4,46	
4	ТЕР01-01-033-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (25,15 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11,71 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4375	402,04	402,04 78,74		175,89		175,89 34,45				
5	ТЕР22-04-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (192,02 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (105,52 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,152	21900,61 887,61	2711,02 250,49	18301,98	3328,9	134,92	412,08 38,07	2781,9	106,3	16,16	
6	ТЕР22-03-011-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2018г. СМР=7,73 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (18,18 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (9,99 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1305,56 16,14	4,5 0,24	1284,92	1305,56	16,14	4,5 0,24	1284,92	1,98	1,98	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							13290,12	685,21	2859,21 357,73	9745,7		78,25	
Накладные расходы							1059,16						
Сметная прибыль							566,21						
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>132707,94</b>					<b>78,25</b>	
Всего с учетом "4квартал 2018г. СМР=7,73"							115296,74						78,25
Справочно, в ценах 2001г.:													
Материалы							9745,7						
Машины и механизмы							2859,21						
ФОТ							1042,94						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						1059,16					
	Сметная прибыль						566,21					
	Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18						17411,2					
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>132707,94</b>					<b>78,25</b>

От Концедента Глава Ольховатского сельского поселения

Н.Н.Долженко

От Концессионера Директор ООО "Жилсервис"

И.М.Муконин

